



Obra  
REMANESCENTE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA CENTRAL E  
SALA DOS PROFESSORES

Bancos  
SINAPI - 01/2024 -  
Paraíba  
SBC - 01/2024 - Paraíba  
ORSE - 12/2023 - Sergipe  
CPOS/CDHU - 11/2023 -  
São Paulo  
FDE - 01/2024 - São  
Paulo

B.D.I.  
23,23%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 84,85%  
Mensalista: 46,62%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	15,00%	50,00%	35,00%	
		1.128.61	169.29	564.31	395.01	
2	VEDAÇÃO	100,00%		80,00%	20,00%	
		17.517.57		14.014.06	3.503.51	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA	100,00%	20,00%	80,00%		
		8.970.88	1.794.18	7.176.70		
4	REVESTIMENTO	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
		3.193.63	638.73	1.596.82	958.09	
5	VIDRO	100,00%				100,00%
		9.410.42				9.410.42
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	100,00%		50,00%	50,00%	
		5.644.95		2.822.48	2.822.48	
7	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		6.359.15	6.359.15			
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%		25,00%	75,00%	
		13.227.40		3.306.85	9.920.55	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%
		4.721.71			2.360.86	2.360.86
10	PINTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		10.326.78			5.163.39	5.163.39
11	PISO E PAVIMENTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%		
		20.117.22	10.058.61	10.058.61		
12	PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%			50,00%	50,00%
		1.894.20			947.10	947.10
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			80,00%	20,00%
		12.231.94			9.785.55	2.446.39
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	17,09%	34,29%	31,27%	17,35%
		4.183.68	714.99	1.434.58	1.308.24	725.87
<b>Porcentagem</b>			<b>16,59%</b>	<b>34,45%</b>	<b>31,25%</b>	<b>17,7%</b>
<b>Custo</b>			<b>19.734,94</b>	<b>40.974,40</b>	<b>37.164,78</b>	<b>21.054,02</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>16,59%</b>	<b>51,05%</b>	<b>82,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>19.734,94</b>	<b>60.709,34</b>	<b>97.874,11</b>	<b>118.928,14</b>

Setor de Engenharia