



Obra  
Construção do Ginásio do Campus Itabaiana

Bancos  
SINAPI - 05/2022 -  
Paraíba  
SBC - 05/2022 - Paraíba  
ORSE - 05/2022 -  
Sergipe

B.D.I.  
23,69%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,69%  
Mensalista: 48,16%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição  | Total Por Etapa | 30 DIAS   | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS     | 180 DIAS     | 210 DIAS     | 240 DIAS     | 270 DIAS     | 300 DIAS     |
|-----------------------|--|-----------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                            | 100,00%         | 100,00%   |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
|                       |  | 28.169.52       | 28.169.52 |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 2                     | MOVIMENTO DE TERRA                               | 100,00%         | 50,00%    | 25,00%     |            |            |              |              | 25,00%       |              |              |              |
|                       |  | 29.499.93       | 14.749.97 | 7.374.98   |            |            |              |              | 7.374.98     |              |              |              |
| 3                     | INFRAESTRUTURA                                   | 100,00%         |           | 50,00%     | 30,00%     | 20,00%     |              |              |              |              |              |              |
|                       |  | 280.740.19      |           | 140.370.10 | 84.222.06  | 56.148.04  |              |              |              |              |              |              |
| 4                     | SUPERESTRUTURA                                   | 100,00%         |           |            | 30,00%     | 30,00%     | 20,00%       | 20,00%       |              |              |              |              |
|                       |  | 669.763.44      |           |            | 200.929.03 | 200.929.03 | 133.952.69   | 133.952.69   |              |              |              |              |
| 5                     | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS                          | 100,00%         |           |            |            |            |              | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |
|                       |  | 149.472.71      |           |            |            |            |              | 74.736.36    | 74.736.36    |              |              |              |
| 6                     | IMPERMEABILIZAÇÃO                                | 100,00%         |           |            | 25,00%     |            |              |              | 75,00%       |              |              |              |
|                       |  | 23.100.44       |           |            | 5.775.11   |            |              |              | 17.325.33    |              |              |              |
| 7                     | COBERTURAS E PROTEÇÕES                           | 100,00%         |           |            |            |            | 30,00%       | 30,00%       | 20,00%       | 20,00%       |              |              |
|                       |  | 226.099.96      |           |            |            |            | 67.829.99    | 67.829.99    | 45.219.99    | 45.219.99    |              |              |
| 8                     | ESQUADRIAS                                       | 100,00%         |           |            |            |            |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |
|                       |  | 21.932.02       |           |            |            |            |              |              |              |              | 10.966.01    | 10.966.01    |
| 9                     | VIDROS   | 100,00%         |           |            |            |            |              |              |              |              |              | 100,00%      |
|                       |  | 3.858.49        |           |            |            |            |              |              |              |              |              | 3.858.49     |
| 10                    | PISO E PAVIMENTAÇÃO                              | 100,00%         |           |            |            |            |              |              | 35,00%       | 35,00%       | 25,00%       | 5,00%        |
|                       |  | 182.988.61      |           |            |            |            |              |              | 64.046.01    | 64.046.01    | 45.747.15    | 9.149.43     |
| 11                    | FORRO  | 100,00%         |           |            |            |            |              |              |              |              | 100,00%      |              |
|                       |  | 3.948.52        |           |            |            |            |              |              |              |              | 3.948.52     |              |
| 12                    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00%         |           | 45,00%     |            |            |              |              |              | 25,00%       | 30,00%       |              |
|                       |  | 161.218.28      |           | 72.548.23  |            |            |              |              |              | 40.304.57    | 48.365.48    |              |
| 13                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                            | 100,00%         |           |            |            |            |              |              | 20,00%       | 20,00%       | 30,00%       | 30,00%       |
|                       |  | 222.029.93      |           |            |            |            |              |              | 44.405.99    | 44.405.99    | 66.608.98    | 66.608.98    |
| 14                    | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO                | 100,00%         |           |            |            |            |              |              |              |              |              | 100,00%      |
|                       |  | 1.614.66        |           |            |            |            |              |              |              |              |              | 1.614.66     |
| 15                    | REVESTIMENTO                                     | 100,00%         |           |            |            |            | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       |              |
|                       |  | 257.551.80      |           |            |            |            | 51.510.36    | 51.510.36    | 51.510.36    | 51.510.36    | 51.510.36    |              |
| 16                    | PINTURA  | 100,00%         |           |            |            |            | 50,00%       | 30,00%       |              |              | 10,00%       | 10,00%       |
|                       |  | 176.664.68      |           |            |            |            | 88.332.34    | 52.999.40    |              |              | 17.666.47    | 17.666.47    |
| 17                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                              | 100,00%         | 10,00%    | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       |
|                       |  | 103.172.00      | 10.317.20 | 10.317.20  | 10.317.20  | 10.317.20  | 10.317.20    | 10.317.20    | 10.317.20    | 10.317.20    | 10.317.20    | 10.317.20    |
| 18                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                          | 100,00%         |           |            |            |            |              |              |              | 30,00%       | 30,00%       | 40,00%       |
|                       |  | 62.485.60       |           |            |            |            |              |              |              | 18.745.68    | 18.745.68    | 24.994.24    |
| Porcentagem           |  |                 | 2,04%     | 8,85%      | 11,57%     | 10,27%     | 13,51%       | 15,03%       | 12,09%       | 10,54%       | 10,52%       | 5,57%        |
| Custo                 |  |                 | 53.236,69 | 230.610,50 | 301.243,40 | 267.394,27 | 351.942,58   | 391.346,00   | 314.936,22   | 274.549,80   | 273.875,85   | 145.175,48   |
| Porcentagem Acumulado |  |                 | 2,04%     | 10,9%      | 22,47%     | 32,73%     | 46,25%       | 61,27%       | 73,37%       | 83,91%       | 94,43%       | 100,0%       |
| Custo Acumulado       |  |                 | 53.236,68 | 283.847,18 | 585.090,58 | 852.484,85 | 1.204.427,43 | 1.595.773,42 | 1.910.709,64 | 2.185.259,44 | 2.459.135,30 | 2.604.310,78 |